

OGGETTO: D.G.R.C. N.378/2020: PIANO DI RIORGANIZZAZIONE/POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' IN REGIME DI RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA E IN AREE DI ASSISTENZA AD ALTA INTENSITA' DI CURA DELLA REGIONE CAMPANIA. "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER AMPLIAMENTO DI N.1 P.L. DEL REPARTO DI RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA AL PRIMO PIANO DEL P.O. DI SORRENTO, PER COMPLESSIVI N. 7 P.L." - CUP: D19J18000360003 - CIG PADRE: 844441253A - CIG DERIVATO: 9277311739 - OPERATORE ECONOMICO ATLANTE S.C.P.A., C.F. E P.I. 14206491004. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA TECNICA ED ECONOMICA E DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA AI SENSI DELL'ART. 106 C.1 LETT. C) DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I.

IL DIRETTORE DEL U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore **U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE** delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;

dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 ed al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali;

dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Premesso che

- con Deliberazione del Direttore Generale n.407 del 05/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei *"Lavori di ristrutturazione per ampliamento di n.1 p.l. del reparto di rianimazione e terapia intensiva al primo piano del P.O. di Sorrento, per complessivi n.7 p.l."*, redatto dall'ing. Antonio Perillo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Napoli al numero 17536, verificato e validato in data 04/05/2022, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come da verbale agli atti dell'U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare, ed il relativo quadro economico dell'intervento, rimodulato secondo le condizioni offerte dall'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro sopra citato, dell'importo complessivo pari ad €1.500.000,00, come di seguito specificato:

-

Regione Campania - Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud "Lavori di ristrutturazione dei locali al piano primo del P.O. di Sorrento per la realizzazione di un reparto da n.7 posti letto di terapia intensiva" D.G.R.C. N.378/2020 – CUP: D19J18000360003		
Quadro Economico di Affidamento		
A.	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 943.802,70
A.1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 911.621,12
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.181,58
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 556.197,30
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 22.620,20
B.2	Rilevi, accertamenti e indagini	€ 7.540,07
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.4	Imprevisti, economie ed arrotondamenti	€ 129.895,21
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B.6	Accantonamento per adeguamento prezzi	€ 0,00
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 60.320,52
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 15.080,13
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B.10	Attrezzature elettromedicali ed arredi	€ 150.000,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 7.540,07
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 163.201,10
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 1.500.000,00

dando atto che la spesa complessiva dell'intervento, pari ad €1.500.000,00, trova copertura finanziaria per €391.314,00 sulle risorse di cui alla D.G.R.C. n.378/2020 e per €1.108.686,00 sui fondi di bilancio aziendale ovvero, a seguito dell'approvazione della proposta di rimodulazione del piano di potenziamento della rete ospedaliera della ASL Napoli 3 Sud, sulle risorse integrative che saranno concesse all'ASL Napoli 3 Sud per l'attuazione del piano di potenziamento della rete ospedaliera aziendale;

- con la medesima Deliberazione n.407/2022 è stata autorizzata l'emissione dell'Ordine di Attivazione (O.d.A.) e la stipula del contratto per l'appalto specifico dell'esecuzione dei *"Lavori di ristrutturazione per ampliamento di n.1 p.l. del reparto di rianimazione e terapia intensiva al primo piano del P.O. di Sorrento, per complessivi n.7 p.l."* con l'operatore economico aggiudicatario del sub-lotto prestazionale 1 del Lotto Geografico Campania, Area Territoriale Napoli 1, Atlante S.C.P.A., C.F. e P.I. 14206491004, per l'importo di €943.802,70 oltre IVA, con un ribasso sui prezzi unitari di riferimento pari al 38,23%;
- con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.168 del 06/04/2022, pubblicata sul BURC n.43 del 09/05/2022 è stata adottata, al fine della presentazione al Ministero della Salute per la competente approvazione, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, la rimodulazione del *"Piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della Regione Campania"*;
- per l'intervento denominato *"Ristrutturazione per ampliamento di n.1 p.l. del reparto di rianimazione e terapia intensiva al piano primo del P.O. di Sorrento per complessivi n.7 p.l."*, nel piano regionale rimodulato risulta programmato l'importo complessivo di €1.546.217,23;
- in data 30/05/2022, come da verbale agli atti dell'U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare, è stata effettuata la consegna parziale dei lavori in via d'urgenza;
- il contratto di appalto è stato stipulato in data 01/07/2022 e registrato alla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 4 – Collatino, il 12/07/2022 al n.3341 serie 3;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 26 c.8 del D.L. n.50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, *"Fino al 31 dicembre 2023, in relazione agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con termine finale di presentazione dell'offerta entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, utilizzano i*

prezzari aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo”;

- nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto architettonico ed impiantistico iniziale, per una diversa distribuzione degli spazi funzionali del realizzando reparto di rianimazione e terapia intensiva e del reparto esistente di cardiologia con UTIC, e di eseguire alcune lavorazioni aggiuntive e migliorative per la funzionalità del reparto;
- con prot. n.86099 del 28/04/2023, a seguito delle verifiche istruttorie condotte sulla documentazione progettuale, è stata acquisita la perizia di variante in corso d'opera tecnica ed economica dei “Lavori di ristrutturazione per ampliamento di n.1 p.l. del reparto di rianimazione e terapia intensiva al primo piano del P.O. di Sorrento, per complessivi n.7 p.l.” redatta dal Progettista e Direttore dei lavori, Ing. Antonio Perillo, composto dagli elaborati indicati nella lettera di trasmissione, agli atti dell'U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare;
- con prot. n. 94082 del 11/05/2023 è stata inviata alla Direzione Strategica Aziendale la relazione istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Ciro Visone, illustrativa delle motivazioni e dei contenuti della perizia di variante tecnica ed economica resasi necessaria per il completamento dell'opera;

Verificato che

- l'esecuzione delle opere in variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 106 c.1 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come specificato anche nella relazione della perizia di variante, secondo cui i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- l'importo totale dei lavori, comprensivo dell'adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del D.L. n.50/2022 convertito in L. n.91/2022, al netto del ribasso offerto in fase di gara dall'operatore economico aggiudicatario del 38,23%, ammonta complessivamente ad €1.336.880,54 oltre IVA, corrispondente ad un incremento di €393.077,84 oltre IVA, pari al 41,65% dell'importo del contratto iniziale, come specificato nel seguente quadro economico di variante:

Regione Campania - Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud “Lavori di ristrutturazione dei locali al piano primo del P.O. di Sorrento per la realizzazione di un reparto da n.7 posti letto di terapia intensiva” D.G.R.C. N.378/2020 CUP: D19J18000360003		
Quadro Economico di Variante - Affidamento		
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 1.336.880,54
A.1	Importo dei lavori	€ 1.299.489,18
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.391,36
B	SOMME ADISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 813.119,46
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 22.620,20
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.4	Imprevisti, economie ed arrotondamenti	€ 39.301,57
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B.6	Accantonamento per adeguamento prezzi	€ 0,00
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 105.000,00
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 15.080,13
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B.10	Attrezzature elettromedicali ed arredi	€ 380.133,60
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 250.983,96
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 2.150.000,00

- l'importo complessivo del quadro economico di variante ammonta ad €2.150.000,00 IVA inclusa, ed è comprensivo sia dell'incremento dell'importo dei lavori e che dell'importo delle attrezzature necessarie per rendere funzionale il reparto.

Ritenuto di

- approvare la perizia di variante in corso d'opera tecnica ed economica dei *"Lavori di ristrutturazione per ampliamento di n.1 p.l. del reparto di rianimazione e terapia intensiva al primo piano del P.O. di Sorrento, per complessivi n.7 p.l."* redatta dal Progettista e Direttore dei lavori, Ing. Antonio Perillo, composto dagli elaborati indicati nella lettera di trasmissione n.86099 del 28/04/2023, agli atti dell'U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare;
- approvare la modifica al contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione dei *"Lavori di ristrutturazione per ampliamento di n.1 p.l. del reparto di rianimazione e terapia intensiva al primo piano del P.O. di Sorrento, per complessivi n.7 p.l."* secondo la variante in corso d'opera tecnica ed economica redatta dal professionista incaricato, per l'importo complessivo netto dei lavori pari ad €1.336.880,54 oltre IVA, corrispondente ad un incremento di €393.077,84 oltre IVA, pari al 41,65% dell'importo del contratto iniziale stipulato in data 01/07/2022 con l'operatore economico Atlante S.C.P.A., C.F. e P.I. 14206491004;
- approvare il quadro economico dell'intervento rimodulato a seguito della modifica al contratto per l'esecuzione dei lavori secondo la variante in corso d'opera tecnica ed economica;
- dare atto che la spesa complessiva di €2.150.000,00 trova copertura finanziaria per €391.314,00 sulle risorse di cui alla D.G.R.C. n.378/2020 e per €1.758.686,00 sui fondi di bilancio aziendale ovvero, a seguito della formale approvazione della rimodulazione del piano di potenziamento della rete ospedaliera aziendale di cui alla D.G.R.C. n.168/2022, per €1.546.217,23 sulle risorse di cui alla D.G.R.C. n.168/2022 e per €603.782,77 sui fondi di bilancio aziendale;

Visti

- la L. n.241/1990;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.50/2016;
- il D.P.R. n.207/2010, per le parti ancora vigenti;
- le linee guida ANAC ed i D.M. emanati in attuazione del D.Lgs. n.50/2016;
- la Legge n.120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76/2020;
- la Legge n.108/2021, di conversione con modificazioni del D.L. n.77/2021;
- la Legge n.91/2022, di conversione con modificazioni del D.L. n.50/2022;
- l'Atto Aziendale ed i Regolamenti vigenti.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

- **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di approvare** la perizia di variante in corso d'opera tecnica ed economica dei *"Lavori di ristrutturazione per ampliamento di n.1 p.l. del reparto di rianimazione e terapia intensiva al primo piano del P.O. di Sorrento, per complessivi n.7 p.l."* redatta dal Progettista e Direttore dei lavori, Ing. Antonio Perillo, composto dagli elaborati indicati nella lettera di trasmissione n.86099 del 28/04/2023, agli atti dell'U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare;
- **di approvare** la modifica al contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione dei *"Lavori di ristrutturazione per ampliamento di n.1 p.l. del reparto di rianimazione e terapia intensiva al primo piano del P.O. di Sorrento, per complessivi n.7 p.l."* secondo la variante in corso d'opera tecnica ed economica redatta dal professionista incaricato, per l'importo complessivo netto dei lavori pari ad €1.336.880,54 oltre IVA, corrispondente ad un incremento di €393.077,84 oltre IVA, pari al 41,65% dell'importo del contratto iniziale stipulato in data 01/07/2022 con l'operatore economico Atlante S.C.P.A., C.F. e P.I. 14206491004;
- **di approvare** il quadro economico rimodulato a seguito della modifica al contratto come di seguito specificato:

Regione Campania - Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud "Lavori di ristrutturazione dei locali al piano primo del P.O. di Sorrento per la realizzazione di un reparto da n.7 posti letto di terapia intensiva" D.G.R.C. N.378/2020 CUP: D19J18000360003		
Quadro Economico di Variante - Affidamento		
A.	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 1.336.880,54
A.1	Importo dei lavori	€ 1.299.489,18
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.391,36
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 813.119,46
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 22.620,20
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.4	Imprevisti, economie ed arrotondamenti	€ 39.301,57
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B.6	Accantonamento per adeguamento prezzi	€ 0,00
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 105.000,00
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 15.080,13
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B.10	Attrezzature elettromedicali ed arredi	€ 380.133,60
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 250.983,96
C.	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 2.150.000,00

- **di dare atto** che la spesa complessiva di €2.150.000,00 trova copertura finanziaria per €391.314,00 sulle risorse di cui alla D.G.R.C. n.378/2020 e per €1.758.686,00 sui fondi di bilancio aziendale ovvero, a seguito della formale approvazione della rimodulazione del piano di potenziamento della rete ospedaliera aziendale di cui alla D.G.R.C. n.168/2022, per €1.546.217,23 sulle risorse di cui alla D.G.R.C. n.168/2022 e per €603.782,77 sui fondi di bilancio aziendale;
- **di pubblicare** il presente atto, a norma dell'Art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore U.O.C. VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

VISONE CIRO

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

Il Direttore Generale

In forza della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 321 del 21 Giugno 2022 e con D.P.G.R.C. n. 111 del 4 Agosto 2022

Preso atto della dichiarazione resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto, nonché relativa alla conformità dello stesso atto alle disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy;

Sentito il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo aziendale

Il Direttore Amministrativo aziendale
dr. Michelangelo Chiacchio

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate
– Sostituisce la firma autografa)

DELIBERA

- **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di approvare** la perizia di variante in corso d'opera tecnica ed economica dei "Lavori di ristrutturazione per ampliamento di n.1 p.l. del reparto di rianimazione e terapia intensiva al primo piano del P.O. di Sorrento, per complessivi n.7 p.l." redatta dal Progettista e Direttore dei lavori, Ing. Antonio Perillo, composto dagli elaborati indicati nella lettera di trasmissione n.86099 del 28/04/2023, agli atti dell'U.O.C. Valorizzazione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare;
- **di approvare** la modifica al contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'esecuzione dei "Lavori di ristrutturazione per ampliamento di n.1 p.l. del reparto di rianimazione e terapia intensiva al primo piano del P.O. di Sorrento, per complessivi n.7 p.l." secondo la variante in corso d'opera tecnica ed economica redatta dal professionista incaricato, per l'importo complessivo netto dei lavori pari ad €1.336.880,54 oltre IVA, corrispondente ad un incremento di €393.077,84 oltre IVA, pari al 41,65% dell'importo del contratto iniziale stipulato in data 01/07/2022 con l'operatore economico Atlante S.C.P.A., C.F. e P.I. 14206491004;
- **di approvare** il quadro economico rimodulato a seguito della modifica al contratto come di seguito specificato:

Regione Campania - Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud "Lavori di ristrutturazione dei locali al piano primo del P.O. di Sorrento per la realizzazione di un reparto da n.7 posti letto di terapia intensiva" D.G.R.C. N.378/2020 CUP: D19J18000360003		
Quadro Economico di Variante - Affidamento		
A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 1.336.880,54
A.1	Importo dei lavori	€ 1.299.489,18
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.391,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 813.119,46
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 22.620,20
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
B.4	Imprevisti, economie ed arrotondamenti	€ 39.301,57
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00
B.6	Accantonamento per adeguamento prezzi	€ 0,00
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 105.000,00
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 15.080,13
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
B.10	Attrezzature elettromedicali ed arredi	€ 380.133,60
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 250.983,96
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	€ 2.150.000,00

- **di dare atto** che la spesa complessiva di €2.150.000,00 trova copertura finanziaria per €391.314,00 sulle risorse di cui alla D.G.R.C. n.378/2020 e per €1.758.686,00 sui fondi di bilancio aziendale ovvero, a seguito della formale approvazione della rimodulazione del piano di potenziamento della rete ospedaliera aziendale di cui alla D.G.R.C. n.168/2022, per €1.546.217,23 sulle risorse di cui alla D.G.R.C. n.168/2022 e per €603.782,77 sui fondi di bilancio aziendale;
- **di pubblicare** il presente atto, a norma dell'Art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente proponente sarà responsabile in via esclusiva, dell'esecuzione della presente deliberazione, che viene resa immediatamente esecutiva, data l'urgenza, curandone tutti i consequenziali adempimenti, nonché quelli di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.L.gs 14 marzo 2013 n° 33 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Dr. Giuseppe Russo

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 s.m.i. e norme collegate.

– Sostituisce la firma autografa)